



## ALLEGATO 2C

### CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

ID 1868

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO</b>	<b>6</b>
3.1	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	7
<b>4</b>	<b>ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>7</b>
4.1	ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	7
4.2	PROCESSO DELLA FORNITURA	8
4.2.1	INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE	8
4.2.2	CRONOPROGRAMMA	11
4.2.3	ESECUZIONE DELLA FORNITURA: CONSEGNA DEI CONTAINER AD USO LAVANDERIA	11
4.2.4	COLLAUDO	12
4.2.5	RITIRO DEI CONTAINER	12
4.3	DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	13
4.3.1	ORDINATIVO DI FORNITURA	13
4.3.2	ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODF	14
4.3.3	VERBALE DI COLLAUDO	14
<b>5</b>	<b>CONTAINER AD USO LAVANDERIA</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE DEL CONTAINER AD USO LAVANDERIA</b>	<b>16</b>
6.1	STRUTTURA PORTANTE	16
6.2	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PAVIMENTO	16
6.3	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA	17
6.4	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI	17
6.5	CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INFISSI	17
6.6	IMPIANTO ELETTRICO	18
6.7	IMPIANTO IDRAULICO	18
<b>7</b>	<b>MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE MACCHINE</b>	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>ASSISTENZA DEL FORNITORE</b>	<b>19</b>
<b>9</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA</b>	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>PREZZI</b>	<b>19</b>
10.1	AGGIORNAMENTO PREZZI	20
<b>11</b>	<b>PAGAMENTI</b>	<b>20</b>
<b>12</b>	<b>PENALI</b>	<b>20</b>
12.1	PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE	20
12.2	PENALI PER MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE PER I CONTAINER	21
<b>13</b>	<b>CERTIFICAZIONI</b>	<b>22</b>
<b>14</b>	<b>DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE</b>	<b>22</b>
14.1	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO	22
14.2	DOCUMENTI CONTRATTUALI	22
14.3	ONERI E OBBLIGHI DEL FORNITORE	23
<b>15</b>	<b>SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE</b>	<b>24</b>
15.1	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	24
15.2	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI	24
15.3	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	25

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



<b>15.4</b>	<b>ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE</b>	<b>25</b>
<b>15.5</b>	<b>LAVORO NOTTURNO E FESTIVO</b>	<b>25</b>
<b>15.6</b>	<b>GARANZIE</b>	<b>25</b>
<b>15.7</b>	<b>MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO</b>	<b>25</b>

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



## 1 PREMESSA

A fronte dei recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia Centrale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile ha l'urgenza di approvvigionare forniture e servizi connessi finalizzati all'allestimento delle aree di accoglienza della popolazione interessata da detti eventi.

In considerazione della situazione emergenziale è stato pubblicato il Decreto Legge del 11 novembre 2016, n.205 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" e, in data 12 novembre 2016, la successiva Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, n. 406, al fine di consentire di provvedere agli approvvigionamenti in questione, anche derogando, nelle parti puntualmente indicate, alla normativa di cui al D.lgs. n. 50/2016.

In particolare, il succitato Decreto Legge prevede l'effettuazione, anche avvalendosi di Consip S.p.A., di procedure negoziate. L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 406 citata, prevede che, all'esito dell'espletamento delle predette procedure negoziate, finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, si proceda alla stipula di Accordi Quadro aventi ad oggetto la fornitura, a noleggio, dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali per far fronte alla situazione emergenziale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile ha deciso di avvalersi della Consip S.p.A., come da Ordinanza succitata, per l'espletamento, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, delle dette procedure ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016.

A tale scopo Consip bandisce il presente appalto per il noleggio di container abitativi provvisori e servizi connessi per l'accoglienza delle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici.

La procedura è espletata in via di urgenza da Consip S.p.A. in virtù del Decreto Legge del 11 novembre 2016 n. 205 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", dell'art. 5 comma 2 dell'OCDPC del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'art. 1 dell'OCDPC n. 406 del 12 novembre 2016 nonché, ove applicabile, del corpus normativo emanato in relazione agli eventi sismici che hanno colpito l'Italia Centrale dal 24 agosto u.s. e disponibile sul sito [www.protezionecivile.gov.it](http://www.protezionecivile.gov.it).

La presente procedura è regolata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come derogate dalle su richiamate norme. La procedura negoziata è finalizzata alla stipula di Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La procedura inerisce 3 Lotti di fornitura e servizi connessi, finalizzati all'allestimento delle aree di accoglienza della popolazione interessata dagli eventi sismici di cui sopra, come di seguito specificati:

- **Lotto 1** - Noleggio di container abitativi provvisori e servizi connessi
- **Lotto 2** - Acquisto di arredi e biancheria per l'allestimento dei container abitativi provvisori

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



- **Lotto 3** - Noleggio di container ad uso lavanderia e servizi connessi

Si precisa che i servizi e la fornitura dei tre Lotti nel loro complesso concorrono a garantire soluzioni che consentano in via temporanea un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto per facilitare l'aggregazione sociale e i servizi essenziali.

Le forniture e i servizi connessi saranno prestati a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni e dei Comuni presso cui saranno installati i container abitativi provvisori.

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura di container ad uso lavanderia e servizi connessi (Lotto 3) e si compone di 15 capitoli.

In considerazione che si è addivenuti all'affidamento della presente procedura in via d'urgenza, si precisa che in sede di stipula ogni aggiudicatario stipulerà apposito documento contrattuale, nominato "Accordo Quadro" per il lotto di riferimento, che conterrà la disciplina regolatoria tra le parti in coerenza con quanto espresso nel presente Capitolato Tecnico.

## 2 DEFINIZIONI

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

Amministrazione	Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni, i Comuni ove sono installati i container ovvero le Strutture operative del Servizio Nazionale delle Protezione Civile.
Appalto/i Specifico/i	Ciascun appalto affidato dall'Amministrazione ai fornitori risultati aggiudicatari all'esito della procedura negoziata di cui in premessa e sottoscrittori degli Accordi Quadro per l'approvvigionamento dei container.
Aree per l'insediamento dei campi di accoglienza o degli Uffici	Luoghi individuati dai Comuni sui quali vengono impiantati i container destinati all'accoglienza della popolazione colpita dall'evento sismico.
Consip S.p.A.	Società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze chiamata a svolgere per il Dipartimento il ruolo di centrale di committenza ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in tema di acquisizione di beni e servizi occorrenti anche per fronteggiare le emergenze.
Direttore dell'Esecuzione	Persona fisica designata dall'Amministrazione quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione della fornitura.
Fornitore/i	Ciascun soggetto (Impresa, Raggruppamento temporaneo o Consorzio di Imprese) risultato aggiudicatario della procedura

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



	che sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e prescritto.
Ordinativo di Fornitura (OdF)	Documento con il quale l'Amministrazione dà corso all'Appalto Specifico usufruendo, in particolare, delle condizioni tecnico prestazionali di cui all'offerta economica del Fornitore. Con la sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura si affida il relativo Appalto Specifico.
Responsabile della Fornitura	Persona fisica, nominata dal Fornitore al momento della stipula dell'Accordo Quadro, quale referente delle forniture nei confronti dell'Amministrazione. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.
Responsabile del Procedimento per l'Accordo Quadro	Rappresentante del Dipartimento della protezione civile che si occuperà dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle attività relative all'Accordo Quadro.
Responsabile Unico del Procedimento per l'Appalto Specifico	Persona fisica designata dall'Amministrazione che si occuperà dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento dei singoli Appalti Specifici .
Verbale di collaudo	Documento redatto dall'Amministrazione, a seguito della verifica delle forniture, per il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di Fornitura e della corretta funzionalità dei container installati.

### 3 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura mediante noleggio di container ad uso lavanderia e servizi connessi da collocare presso campi necessari per assicurare l'accoglienza temporanea per coloro che, a seguito dell'evento sismico che ha colpito l'Italia centrale, hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Pertanto, vi è la necessità di mettere a disposizione degli ospiti container ad uso lavanderia.

Al solo fine di meglio illustrare un ipotetico schema di campo e l'ubicazione del container ad uso lavanderia all'interno del campo stesso, si rimanda all'Allegato 4 che contiene un layout di campo per 96 persone. Si precisa che, la reale disposizione dei container e il dimensionamento del campo dipenderà dalla geometria dell'area disponibile e dall'esigenza di assistenza.

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



Gli appalti specifici basati sugli Accordi Quadro assolvono, di fatto, la funzione di Ordinativi di Fornitura.

In particolare, l'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione successivamente all'affidamento dell'Appalto Specifico, contiene: (i) il quantitativo di container ad uso lavanderia richiesti per ciascuna area di consegna; (ii) la durata del noleggio; (iii) l'importo totale della fornitura e gli importi parziali per ognuna delle aree di consegna dei container assegnati al Fornitore; (iv) le modalità e i termini di pagamento; (v) il layout del campo con la planimetria quotata dell'area, in cui sarà indicata l'ubicazione del container ad uso lavanderia.

La fornitura mediante noleggio dei container ad uso lavanderia è da intendersi "chiavi in mano", ossia comprende il trasporto fino alle aree indicate dall'Amministrazione, l'installazione degli stessi, la cessione dell'uso temporaneo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la loro rimozione al termine del noleggio. Il Fornitore è tenuto a svolgere le suddette attività conformemente alle caratteristiche specificate nel presente Capitolato Tecnico, nell'Accordo Quadro e nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione e secondo quanto previsto dalle normative vigenti applicabili.

Sono, per contro, esclusi dal presente appalto, i lavori di:

- la predisposizione dell'area per il posizionamento dei container ad uso lavanderia;
- allaccio dei container alle reti di servizio.

### **3.1 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro ha validità fino al termine dello stato di emergenza.

## **4 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

### **4.1 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA**

Nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

- Il *Responsabile della Fornitura*: è l'interfaccia unica verso l'Amministrazione che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:
  - programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
  - organizzazione del personale;
  - gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
  - controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione;
  - raccolta e fornitura all'Amministrazione delle informazioni necessarie al monitoraggio delle performance conseguite.

Il Fornitore alla stipula dell'Accordo Quadro indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura, che andranno riconfermati all'atto di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, deve essere reperibile h 24/24 per tutta la durata del noleggio.

Per l'Amministrazione:

- Il *Responsabile del Procedimento (Accordo Quadro)*: è il responsabile del Dipartimento della protezione civile relativamente all'esecuzione dell'Accordo Quadro che si occuperà dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative all'Accordo Quadro;
- Il *Responsabile Unico del Procedimento (Appalto Specifico)*: persona designata dall'Amministrazione, che si occuperà dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle attività dei singoli Appalti Specifici, il cui nominativo sarà comunicato al Fornitore nell'Ordinativo di Fornitura;
- Il *Direttore dell'Esecuzione*: persona designata dall'Amministrazione, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione dell'Appalto Specifico, il cui nominativo sarà indicato nell'Ordinativo di Fornitura. Il Direttore dell'Esecuzione svolgerà il compito di:
  - verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
  - verificare la corretta esecuzione dell'appalto;
  - segnalare tempestivamente eventuali disservizi e/o difformità riscontrate;
  - promuovere l'applicazione delle penali;
  - porre in essere ogni altra attività connessa con l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.

Il Direttore dell'Esecuzione sarà presente, su ciascun luogo di consegna individuato dall'Amministrazione, per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale di Collaudo (par. 4.3.3).

## **4.2 PROCESSO DELLA FORNITURA**

### **4.2.1 INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE**

L'Amministrazione affiderà l'Appalto Specifico utilizzando la graduatoria derivante dalla procedura negoziata, sulla base del criterio del minor prezzo, mediante il meccanismo a cascata di seguito descritto.

L'Ordinativo di Fornitura, sottoscritto successivamente all'affidamento dell'Appalto Specifico, costituisce l'atto formale con il quale si dà materialmente avvio alla fornitura. Contenuti, modalità operative e corrispettivi economici dell'Ordinativo di Fornitura (di seguito per brevità OdF) sono opportunamente descritti al par. 4.3.1 e nell'Appendice 1 al presente Capitolato Tecnico.

Il meccanismo a cascata prevede che l'OdF, per il quantitativo di container ad uso lavanderia necessari in funzione del numero di utenti che vi risiedono, vada emesso nei confronti del Fornitore classificatosi primo in graduatoria. Qualora la capacità di consegna dichiarata in sede di offerta dal primo classificato

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico





non sia sufficiente a soddisfare il quantitativo richiesto dall'Amministrazione, la stessa emetterà un nuovo OdF nei confronti del secondo classificato per il numero di container ad uso lavanderia necessari eccedenti la capacità di consegna del soggetto risultato primo in graduatoria, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria.

Per gli OdF emessi dall'Amministrazione entro il 21 novembre 2016 sono previsti due termini di consegna: (i) entro 13 giorni dalla data dell'OdF; (ii) entro 28 giorni dalla data dell'OdF. A tal fine, il Fornitore deve indicare in Offerta le proprie capacità di consegna valide rispettivamente per i due termini summenzionati.

Al fine di assicurare l'installazione dei container ad uso lavanderia nel più breve tempo possibile, il meccanismo prevede che vadano innanzitutto emessi OdF con consegna entro 13 giorni, scorrendo la graduatoria a partire dal primo classificato, nel rispetto della capacità di consegna dichiarata in procedura negoziata. Qualora la quantità di container necessari all'Amministrazione fosse in numero superiore rispetto al quantitativo complessivo assicurato in 13 giorni da tutti i Fornitori in graduatoria, l'Amministrazione emetterà OdF con termini di consegna entro 28 giorni, ripartendo dal Fornitore classificatosi primo.

Per OdF emessi dopo il 21 novembre 2016 in poi il termine di consegna previsto è pari a 28 giorni dalla data dell'OdF.

Il meccanismo di scorrimento è analogo a quello precedentemente descritto, fermo restando che gli OdF dovranno innanzitutto utilizzare l'eventuale residuo delle capacità complessive espresse per gli "OdF emessi entro il 21 novembre 2016".

Fermo quanto sopra, nel caso di un OdF che richieda un numero di container ad uso lavanderia superiore a quello che i Fornitori aggiudicatari siano in grado di offrire complessivamente, l'Amministrazione potrà interpellare nuovamente i Fornitori richiedendo, secondo la graduatoria, la fornitura dei container eccedenti la capacità complessiva offerta, nel rispetto della disponibilità di ciascuno. I Fornitori avranno la facoltà di accettare o no tale fornitura.

Di seguito si riportano alcuni esempi numerici per illustrare il funzionamento dei meccanismi sopra indicati.

**IPOTESI:** Supponiamo che il numero di aggiudicatari N sia pari a 5 e che l'elenco Fornitori risultante dalle offerte presentate, sia quello indicato nella seguente tabella.



	OdF emessi entro il 21 novembre 2016	OdF emessi dopo il 21 novembre 2016	
	(K <sub>13gg</sub> ) Capacità di consegna entro 13 gg* (numero container)	(K' <sub>28gg</sub> ) Capacità di consegna dal 14° al 28° gg* (numero container)	(K'' <sub>28gg</sub> ) Capacità di consegna <u>ogni 28 giorni</u> con termine di consegna entro 28 gg* (numero container)
1°	10	20	50
2°	0	30	30
3°	8	16	30
4°	4	10	15
5°	2	5	10
<b>tot</b>	<b>24</b>	<b>81</b>	<b>135</b>

(\*): i giorni si intendono ricorrenti dalla data di emissione dell'OdF

#### ESEMPIO CASO 1: Fabbisogno soddisfatto da un unico Fornitore a 13 gg

Consideriamo il caso nel quale siano necessari **4 container ad uso lavanderia**. Poiché la capacità di consegna a 13 gg del primo classificato in elenco è pari a 10 container l'OdF sarà unicamente sottoscritto con lo stesso.

#### ESEMPIO CASO 2: Fabbisogno soddisfatto da più Fornitori a 13 gg

Consideriamo il caso per il quale siano necessari **12 container ad uso lavanderia**; poiché la capacità di consegna a 13 gg del primo classificato in elenco è pari a 10 container e inferiore al fabbisogno di 12, l'Amministrazione emetterà OdF ai Fornitori in elenco fino al raggiungimento dei container necessari per l'allestimento dei 12 container ad uso lavanderia presso i campi. Nel caso specifico, si ordineranno 10 container al primo classificato, 0 al secondo e 2 al terzo.

#### ESEMPIO CASO 3: Fabbisogno non completamente soddisfatto dai Fornitori a 13 gg

Consideriamo il caso per il quale siano necessari **30 container ad uso lavanderia**.

Una volta esaurito l'elenco a 13 gg che garantisce la consegna di 30 container ad uso lavanderia per complessivi 24 container entro 13 giorni dalla data di emissione dell'OdF, i Fornitori saranno chiamati, secondo l'ordine della graduatoria, a fornire la restante quantità pari a 6 container, attraverso un secondo meccanismo a cascata sulle capacità di consegna espresse a 28 giorni. Ciascuno fornirà il numero di container residuo rispetto a quanto già fornito, come dalla tabella sopra indicata, e specificatamente si ordineranno 6 container ad uso lavanderia al primo classificato.

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



#### **ESEMPIO CASO 4: OdF emessi dopo il 21 novembre 2016**

Consideriamo il caso per il quale siano necessari **35 container ad uso lavanderia**.

Qualora la capacità di consegna complessiva per “OdF emessi entro il 21 novembre 2016” (pari a 81 container ad uso lavanderia) non sia stata esaurita, l’OdF andrà emesso fino a esaurimento di quelle capacità residue. Una volta esaurita la capacità di consegna complessiva per “OdF emessi entro il 21 novembre 2016”, l’Amministrazione emetterà OdF ai Fornitori in graduatoria secondo le capacità espresse nella colonna “OdF emessi dopo il 21 novembre 2016”.

#### **4.2.2 CRONOPROGRAMMA**

Il Fornitore è tenuto a presentare all’Amministrazione, entro 2 giorni naturali e consecutivi dall’OdF, il cronoprogramma delle consegne.

Il documento dovrà contenere la pianificazione su base giornaliera delle consegne previste per ciascuna area assegnata, con indicazione del quantitativo di container da fornire, della data e dell’orario presunto di ogni consegna.

Il cronoprogramma andrà aggiornato in caso di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione prevista e consegnato al Direttore dell’Esecuzione per la necessaria approvazione, salvo diversi accordi tra le parti.

Il mancato rispetto delle tempistiche relative alla presentazione del cronoprogramma comporta l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 12.1.

La tempestiva e regolare consegna del cronoprogramma è a esclusivo onere del Fornitore, sul quale graveranno le conseguenze di eventuali ritardi, disguidi, errori o inesattezze nel recapito.

#### **4.2.3 ESECUZIONE DELLA FORNITURA: CONSEGNA DEI CONTAINER AD USO LAVANDERIA**

Immediatamente dopo aver ricevuto l’OdF, il Fornitore dovrà dare l’avvio all’esecuzione della fornitura al fine di garantire la consegna dei container ad uso lavanderia entro il termine stabilito.

La consegna si intende comprensiva di trasporto, scarico, movimentazione e installazione dei container ad uso lavanderia.

I termini di consegna indicati si intendono inderogabili, fatte salve le eventuali proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione. Il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale presenza di impedimenti e criticità che possano ostacolare la fornitura entro i termini indicati.

Le tempistiche di consegna dei container ad uso lavanderia, nel rispetto dei termini sopra indicati, sono rappresentate nell’apposito cronoprogramma che il Fornitore avrà redatto con riferimento a ciascun campo presso cui consegnare i container ad uso lavanderia. Al contrario, il cronoprogramma non è vincolante per l’Amministrazione che può, ove lo ritenga opportuno, disporre modifiche anche in corso di esecuzione della fornitura. Per il rispetto dei termini temporali indicati nel cronoprogramma è possibile svolgere le attività inerenti la fornitura anche nei giorni festivi e con lavorazioni da svolgersi h24 organizzate anche su più turni, senza oneri aggiuntivi. Le lavorazioni su tre turni devono essere comunicate al Responsabile Unico del Procedimento.

Il mancato rispetto delle tempistiche prescritte comporta l’applicazione delle penali di cui al paragrafo

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA IN TRE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL’ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L’ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



#### 12.1.

Le forniture oggetto del presente Capitolato Tecnico possono essere sospese, per causa di forza maggiore, e comunque solo a seguito di preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione. Al di fuori di tale ipotesi, non è consentita alcuna sospensione delle attività da parte del Fornitore, fatte salve quelle stabilite dall'Amministrazione. In ogni caso, le forniture devono essere immediatamente riprese al cessare delle predette condizioni.

L'Amministrazione, nella persona del Direttore dell'Esecuzione, si riserva la facoltà di verificare, precedentemente all'installazione e in contraddittorio con il Responsabile della Fornitura, la conformità della fornitura con quanto richiesto nell'OdF, e con quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico, nei suoi allegati e in tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula dell'Accordo Quadro e di eventuale ulteriore documentazione della procedura.

Terminata la fornitura dei container ad uso lavanderia entro i termini utili precedentemente indicati, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione la conclusione delle attività per dare avvio alla fase di collaudo. Dalla data di collaudo, con esito positivo, decorrerà l'inizio del noleggio dei container ad uso lavanderia.

#### **4.2.4 COLLAUDO**

Dopo l'installazione dei container, il Direttore dell'esecuzione esegue tutte le prove che ritiene utili e indispensabili per verificare la conformità della fornitura rispetto all'OdF e il corretto funzionamento dei singoli container forniti e delle macchine installate.

Durante i controlli, il Fornitore ha l'obbligo di collaborare con il personale dell'Amministrazione addetto al controllo, fornendo dati e informazioni.

Nel caso in cui l'Amministrazione ravvisi difetti, carenze o anomalie nella fornitura, fatto salvo l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Tecnico, il Fornitore provvederà con massima celerità, su disposizione dell'Amministrazione, a predisporre quanto necessario per rimuovere le suddette irregolarità.

L'Amministrazione potrà, a sua discrezione, decidere di utilizzare comunque il container non conforme sino alla sostituzione dello stesso, fermo restando l'applicazione delle penali previste al successivo paragrafo 12.2.

Il Fornitore deve inoltre consegnare all'atto del collaudo 3 copie cartacee e 1 copia in formato digitale della documentazione relativa alle istruzioni di utilizzo e manutenzione del container, delle macchine installate, dell'impianto elettrico e degli accessori.

#### **4.2.5 RITIRO DEI CONTAINER**

La fine del servizio di noleggio sarà comunicata al Fornitore con un preavviso di 15 giorni. L'area dovrà essere liberata entro i tempi che saranno indicati dall'Amministrazione; tuttavia nell'ipotesi in cui i container non fossero rimossi nei termini indicati, non sarà riconosciuto al Fornitore alcun corrispettivo ulteriore.

Le operazioni di carico dei container dovranno essere condotte in condizioni di massima sicurezza per il personale addetto e per i terzi, attuando tutte le misure di protezione e le cautele previste dalla legge.

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



### **4.3 DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

#### **4.3.1 ORDINATIVO DI FORNITURA**

L'OdF costituisce il documento attraverso cui l'Amministrazione affida l'Appalto Specifico e regola, unitamente all'Accordo Quadro, i rapporti di fornitura fra la stessa Amministrazione e il Fornitore.

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. il quantitativo di container ad uso lavanderia richiesti per ciascuna area di consegna: si specifica che il singolo OdF potrà comprendere più aree di consegna dei container in relazione alle esigenze dell'Amministrazione;
2. la durata del noleggio: non potrà essere inferiore a 6 mesi. E' prevista la possibilità di proroga, in vigore dello stato di emergenza, in relazione alle esigenze di accoglienza;
3. l'importo totale della fornitura e gli importi parziali per ognuna delle aree di consegna dei container assegnate al Fornitore. Nel corrispettivo non sono compresi eventuali costi della sicurezza derivanti da interferenze che saranno indicati dall'Amministrazione nell'OdF. Nell'importo non sono compresi gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che dovranno essere esplicitati attraverso specifico computo analitico redatto a cura del Fornitore la cui congruità sarà valutata dall'Amministrazione;
4. le modalità e termini di pagamento, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto al successivo Capitolo 11;
5. il layout del campo con la planimetria quotata dell'area, in cui sarà indicata l'ubicazione del container ad uso lavanderia.

Qualunque variazione/aggiornamento all'OdF deve sempre essere formalizzato mediante un Atto Aggiuntivo, in base a quanto prescritto al successivo paragrafo 4.3.2.

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti, ai paragrafi 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 del presente Capitolato Tecnico.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dall'Accordo Quadro e nel rispetto della capacità di consegna dichiarata a 13 e 28 giorni dovrà, tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento dell'OdF stesso informare per iscritto l'Amministrazione, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 12.1.

Resta in ogni caso inteso che, anche in difetto di tale ultima comunicazione, l'inadempimento del Fornitore dagli obblighi di consegna della fornitura entro i termini indicati al paragrafo 4.2.1 del presente Capitolato Tecnico, per un quantitativo di container pari alla capacità di consegna dichiarata a 13 gg e a 28 gg, determina la risoluzione automatica e di diritto del dell'Accordo Quadro e dell'OdF, nonché la segnalazione del fatto all'A.N.AC..

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



#### **4.3.2 ATTO AGGIUNTIVO ALL'OdF**

Nel corso della durata dell'OdF, possono essere apportate variazioni, rispetto a quanto già stipulato, purché siano rispettate le prescrizioni di cui al presente Capitolato Tecnico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche non onerose che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della buona riuscita della fornitura, senza che il Fornitore possa da ciò trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi, anche qualora la variazione nella quantità desse luogo a una diversa collocazione territoriale dei container ad uso lavanderia.

La formalizzazione della variazione rispetto all'OdF prevede la redazione di un Atto Aggiuntivo che diventa parte integrante dell'OdF stesso e può essere emesso solo durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro e successivamente al perfezionamento del relativo Appalto Specifico.

L'OdF deve essere aggiornato/integrato a cura dell'Amministrazione e tramite emissione di Atto Aggiuntivo, nei seguenti casi:

- aumento dei container ad uso lavanderia richiesti;
- aumento della durata del noleggio richiesta nell'OdF;
- ogni altra modifica o integrazione che si renda necessaria in corso di esecuzione del contratto su espressa volontà dell'Amministrazione.

In caso di aumento della durata del noleggio l'Atto Aggiuntivo andrà emesso con un anticipo di 15 giorni rispetto al termine del noleggio indicato nell'OdF.

#### **4.3.3 VERBALE DI COLLAUDO**

Ricevuta dal Fornitore la comunicazione scritta relativa alla conclusione dell'installazione, il Direttore dell'Esecuzione, dopo aver eseguito tutte le prove che ritenga utili e indispensabili per verificare il corretto funzionamento dei singoli container forniti e delle macchine installate, provvederà al rilascio del Verbale di Collaudo, specificando se positivo.

Nel caso in cui siano rilevate irregolarità si procederà, in contraddittorio tra Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile della Fornitura, a riportarle nel suddetto Verbale e ad applicare le penali di cui al successivo paragrafo 12.2.

### **5 CONTAINER AD USO LAVANDERIA**

Il container ad uso lavanderia dovrà essere di "20 piedi" (circa 6,00m X 2,50m) e avere altezza interna pari a 2,70m e ospiterà da 6 a 8 macchine, installate quando possibile a colonna, le cui capacità di carico sono indicate nella tabella seguente, in base al numero di ospiti del campo.

La consegna si intende comprensiva di trasporto, scarico, movimentazione all'interno dell'area indicata nell'Ordinativo di Fornitura, installazione dei container completi delle macchine e successiva rimozione del container a fine noleggio. Le macchine dovranno essere ad alimentazione esclusivamente elettrica.

Il container ad uso lavanderia dovrà prevedere le seguenti configurazioni in funzione del numero di ospiti del campo:

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



CONFIGURAZIONI LAVANDERIA	CAMPO	CONTAINER NECESSARI	NUMERO LAVATRICI INDUSTRIALI	NUMERO ASCIUGATRICI INDUSTRIALI
Lavanderia 1	48 PERSONE	1	2X9kg + 1x15kg	2x9kg + 1x15kg
Lavanderia 2	96 PERSONE	1	3x9kg + 1x15kg	3x9kg + 1x15kg
Lavanderia 3	144 PERSONE	2	5x9kg + 2x15kg	5x9kg + 2x15kg
Lavanderia 4	DA 192 PERSONE A 250 PERSONE	2	6x9kg + 2x15kg	6x9kg + 2x15kg

Le lavatrici e le asciugatrici aventi capacità di carico pari a 15 kg potranno essere incolonnate, solo se le macchine sono appositamente predisposte.

Sulle capacità di carico delle macchine sono ammesse tolleranze di  $\pm 1$  kg.

Inoltre, ciascun container dovrà prevedere l'installazione, a parete quando possibile o in locale tecnico, di un boiler elettrico la cui capacità dovrà essere proporzionata al numero di macchine da servire. Ciascun container, inoltre, dovrà essere riscaldato tramite riscaldatore elettrico.

Il container ad uso lavanderia potrà essere richiesto secondo le tipologie di seguito descritte e meglio illustrate negli schemi sotto riportati.

#### Container ad uso lavanderia con locale tecnico (Schema 1)

I container dovranno avere 3 lati liberi verso l'esterno e dovranno essere previste, in particolare, le seguenti aperture:

- una porta per l'accesso al locale tecnico posizionata sul primo lato corto;
- una porta di accesso per gli utenti posizionata sul secondo lato corto, che si accosterà allo spazio connettivo del campo (container ad uso corridoio);
- uno o più portelloni posizionati per la manutenzione delle macchine sul primo lato lungo su cui saranno accostate le macchine stesse;
- una finestra posizionata per l'areazione del locale sul secondo lato lungo.

#### Container ad uso lavanderia con boiler a parete (Schema 2)

I container dovranno avere 2 lati liberi verso l'esterno e dovranno essere previste, in particolare, le seguenti aperture:

- una finestra per l'areazione del locale posizionata sul primo lato corto;
- una porta di accesso per gli utenti posizionata sul secondo lato corto, che si affiancherà allo spazio connettivo del campo (container ad uso corridoio);
- uno o più portelloni per la manutenzione delle macchine posizionati sul primo lato lungo su cui saranno accostate le macchine stesse;
- il secondo lato lungo potrà restare cieco per consentire eventualmente l'accostamento con altri container;

---


Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI


Allegato 2C – Capitolato Tecnico



**Schema 1**



**Schema 2**



## **6 SPECIFICHE TECNICHE DEL CONTAINER AD USO LAVANDERIA**

### **6.1 STRUTTURA PORTANTE**

La fornitura si riferisce a container di “20 piedi”, con struttura portante costituita da 2 telai, uno di base e uno di tetto, realizzati con profili in acciaio, collegati fra loro da quattro pilastri d’angolo realizzati con profili in acciaio opportunamente ancorati ai telai di base e di tetto.

Il container deve essere dotato di un sistema di livellamento e posizionamento a terra, anche su terreni in lieve pendenza.

Dimensioni:

- Larghezza esterna mt. 2,430
- Lunghezza esterna mt. 6,0500.
- Altezza esterna mt. 2,960; interna mt. 2,700.

### **6.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PAVIMENTO**

Il pavimento, opportunamente fissato alla struttura del telaio di base, deve essere realizzato dai seguenti strati partendo dal basso:

- lamiera zincata di supporto;

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico





- coibentazione in pannelli di lana minerale, poliuretano espanso o materiali equivalenti;
- pannelli in legno con elevata resistenza all'acqua;
- piano di calpestio rivestito in teli in PVC o materiali equivalenti.

Deve essere garantito un sovraccarico distribuito minimo pari a 4 KN/mq.

### **6.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA**

La copertura, opportunamente fissata alla struttura del telaio di tetto, impermeabile e dovrà garantire il deflusso delle acque piovane. La copertura deve essere realizzata con pannelli sandwich, costituiti da strato esterno in lamiera zincata, strato intermedio di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera dogata preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza all'acqua.

La copertura deve consentire la praticabilità per interventi di manutenzione.

Deve essere garantita la funzionalità per un valore minimo del carico da neve pari a quello indicato dalla normativa calcolato in base alla zona d'installazione, anche prevedendo un'integrazione di copertura.

### **6.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI**

Le pareti, opportunamente fissate alle strutture di base e di tetto, devono essere realizzate con pannelli sandwich giuntati tra di loro con sistema maschio-femmina e costituiti da strato esterno in lamiera zincata, strato intermedio di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza all'acqua. Sono ammesse pareti equivalenti (ad esempio vetrate) purché garantiscano le medesime prestazioni.

### **6.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INFISSI**

Porta (dimensione minima luce L 900 x H 2.000 mm):

- realizzata con profili in alluminio con guarnizioni per la tenuta alla polvere e all'acqua e pannello in lamiera zincata laminata su ambo i lati o materiali equivalenti, con strato isolante;
- le serrature, le maniglie e le cerniere, a battenti chiusi, devono essere contenuti in sagoma;
- deve essere previsto un cilindro di serratura indipendente e un set di 3 copie delle relative chiavi di chiusura;
- prevista nelle seguenti configurazioni: apertura a destra o a sinistra, verso l'esterno, con pannello pieno.

Finestra (dimensione minima telaio finestra standard L 800 x H 700 mm):

- realizzata con telaio in PVC o materiali equivalenti, con vetri semidoppi o a camera;
- prevista nelle seguenti configurazioni: finestra standard o finestra doppia, vetratura apribile con apertura normale o a sporgere o scorrevole;

Portelloni: necessari per la manutenzione delle macchine, le dimensioni varieranno in funzione della disposizione e del numero di macchine; durante l'apertura dovranno limitare l'ingombro a 90 cm per eventuale presenza di altri container in prossimità.

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



## 6.6 IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme CEI e in conformità alla normativa nazionale vigente, secondo lo standard italiano (220 V e 380V – 50Hz).

Le linee per gli interruttori, le prese, le plafoniere e gli apparecchi di comando devono scorrere in canaline o tubi di PVC ed essere collegate a un unico circuito di terra e devono essere protette da interruttori magnetotermici e differenziali. Il numero minimo di plafoniere è pari a 1.

Nella progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico si deve tenere conto delle necessità di messa a terra, mettendo in atto i relativi accorgimenti e fornendo le apparecchiature ed attrezzature occorrenti. Il container deve essere dotato, esternamente, di morsetto di fissaggio del cavo di messa a terra che andrà indicato con apposita cartellonistica.

Ai fini del funzionamento delle macchine installate, saranno garantite dall'Amministrazione le necessarie potenze elettriche, comprensive degli assorbimenti di boiler, radiatore elettrico e impianto di illuminazione, in relazione alle configurazioni indicate in tabella.

CONFIGURAZIONI LAVANDERIA	CONTAINER NECESSARI	NUMERO LAVATRICI INDUSTRIALI	NUMERO ASCIUGATRICI INDUSTRIALI	ASSORBIMENTO TOTALE IN KILOWATT
Lavanderia 1	1	2x9kg + 1x15kg	2x9kg + 1x15kg	~35
Lavanderia 2	1	3x9kg + 1x15kg	3x9kg + 1x15kg	~40
Lavanderia 3	2	5x9kg + 2x15kg	5x9kg + 2x15kg	~65
Lavanderia 4	2	6x9kg + 2x15kg	6x9kg + 2x15kg	~75

## 6.7 IMPIANTO IDRAULICO

L'impianto idraulico deve essere realizzato nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Le tubazioni dovranno essere in PPR; lo scarico delle acque deve essere raccolto all'interno del container in tubi in PVC e dimensionati per servire fino a tre colonne lavatrice-asciugatrice da 9 kg, una lavatrice da 15 kg e un'asciugatrice da 15 kg.

Nella progettazione e realizzazione dell'impianto idraulico il punto di scarico dovrà essere oltre il lato corto opposto a quello di ingresso secondo le indicazioni degli schemi di cui sopra al capitolo 5.

L'allaccio degli scarichi alla rete fognaria è a carico dell'Amministrazione.

## 7 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE MACCHINE

Il Fornitore dovrà prevedere un sistema di dosaggio automatico del prodotto detergente, il cui costo è compreso nel prezzo di noleggio giornaliero.

Per un appropriato utilizzo delle macchine il Fornitore dovrà prevedere il funzionamento con gettoniera. I gettoni verranno distribuiti agli utenti dal responsabile incaricato dall'Amministrazione per il singolo campo.

Gli utenti durante l'utilizzo delle macchine sono tenuti alla:

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



- pulizia dei filtri delle asciugatrici al termine di ogni ciclo di asciugatura;
- pulizia dei cestelli delle macchine (eventuale presenza di capelli, carta, altri residui) al termine di ogni ciclo di lavaggio.

## **8 ASSISTENZA DEL FORNITORE**

L'assistenza a carico del Fornitore consisterà in:

- fornitura in modo continuativo dei prodotti detergenti e monitoraggio del sistema di dosaggio automatico dei prodotti detergenti;
- fornitura all'occorrenza del liquido antigelo, in modo da evitare danni dovuti al gelo.

## **9 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Nel prezzo di noleggio si intendono comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria, che dovrà essere effettuata dal Fornitore con l'obiettivo di garantire il normale ed efficiente funzionamento delle macchine, nonché ripristinare le funzionalità della fornitura oggetto dell'appalto, per mezzo di assistenza e/o sostituzione e/o riparazione di parti di ricambio e/o componenti che risultino difettosi o guasti non a causa di un utilizzo improprio da parte degli utenti.

Gli interventi di manutenzione potranno avvenire anche su iniziativa autonoma del Fornitore per giustificati motivi, fermo restando che l'intervento di manutenzione resta a totale carico del Fornitore medesimo.

L'intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere attivato entro ventiquattro ore dalla chiamata; in caso di ritardo sarà applicata la penale descritta al par. 12.1.

## **10 PREZZI**

Il prezzo giornaliero dei container ad uso lavanderia, come risultante dall'Offerta Economica, deve considerarsi comprensivo di qualunque onere e spesa per rendere perfettamente fruibile la fornitura, ivi incluso tutto quanto previsto nell'art. 14.3 del Capitolato Tecnico tra cui le spese di trasporto, carico/scarico, movimentazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, smontaggio e ritiro a fine noleggio.

Il prezzo giornaliero da corrispondere al Fornitore derivanti dall'applicazione dei ribassi offerti sulle basi d'asta desumibili dalla tabella seguente, sono da intendersi al netto dell'IVA.



Codice ribasso	ID Prezzo	PREZZO A BASE D'ASTA (€/giorno)
j.1	P <sub>LAVANDERIA 1</sub>	105
j.2	P <sub>LAVANDERIA 2</sub>	137
j.3	P <sub>LAVANDERIA 3</sub>	238
j.4	P <sub>LAVANDERIA 4</sub>	267

Tutti i prezzi indicati in offerta sono da ritenersi relativi ai primi nove mesi di noleggio; qualora la durata del noleggio sia superiore, i prezzi dei mesi successivi al nono saranno decurtati del 10%.

Il prezzo di noleggio offerto non è comprensivo dell'importo di eventuali costi della sicurezza dovuti a interferenze.

Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

#### 10.1 AGGIORNAMENTO PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi durante il primo anno di appalto.

### 11 PAGAMENTI

Successivamente al Verbale di collaudo positivo, il Fornitore potrà emettere mensilmente fattura per la quota di riferimento, nei confronti dell'Amministrazione, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro ovvero nell'OdF. A seguito della presentazione della fattura è facoltà dell'Amministrazione richiedere al Fornitore chiarimenti e/o documentazione integrativa. Il pagamento delle fatture avviene a 60 giorni data fattura.

### 12 PENALI

#### 12.1 PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE

Qualora il termine di presentazione del cronoprogramma (2 giorni) non sia rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi dell'Amministrazione, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo nella presentazione, una penale nella misura dello 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo dell'OdF.

Qualora il termine di presentazione del Piano Operativo di Sicurezza (almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività) non sia rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi dell'Amministrazione, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo nella presentazione, una penale nella misura di Euro 100,00 (Cento,00).

Qualora la consegna di ciascun container ad uso lavanderia dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nella misura dello 0,50% (zerovirgolacinqueper cento) dell'importo relativo all'intera durata del noleggio del container non consegnato per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui il ritardo nella consegna, rispetto alle scadenze previste superi il termine di 10 giorni rispetto a quanto fissato nel presente Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà provvedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., all'immediata risoluzione contrattuale dell'Appalto Specifico e/o dell'Accordo Quadro, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente, senza che lo stesso abbia più nulla a pretendere. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dall'Amministrazione, di qualsivoglia natura, in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidata a terzi.

Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria dei container ad uso lavanderia e delle macchine installate nei container non siano regolarmente effettuati entro ventiquattro ore dalla chiamata, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nella misura dello 0,50% (zerovirgolacinqueper cento) dell'importo relativo all'intera durata del noleggio del singolo container mantenuto in ritardo per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo container rispetto al quale si verifica il ritardo.

L'applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene mediante detrazione delle somme dovute dalla fatturazione ovvero, in difetto, mediante prelievo dalla cauzione definitiva.

Per la quota trattenuta, il Fornitore deve emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare l'eventuale fattura emessa di un valore pari all'importo della penale stessa.

Resta ferma la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose e persone a fronte dei suddetti inadempimenti. Si precisa che i giorni sono da intendersi solari.

## **12.2 PENALI PER MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE PER I CONTAINER**

Qualora durante le operazioni di collaudo di ciascun container ad uso lavanderia si rilevino manifeste inadempienze rispetto a quanto indicato nell'OdF e rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula dell'Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico/Ordinativo di Fornitura il Fornitore sarà in ogni caso obbligato alla sostituzione e/o riparazione delle singole macchine installate e/o del container rilevato non conforme.

Si specifica che:

- qualora la non conformità rilevata non comprometta l'utilizzo del container o delle macchine installate, quest'ultimo resterà in uso all'Amministrazione fino alla sostituzione e/o riparazione cui il Fornitore dovrà provvedere entro il termine di 5 giorni dall'accertamento della non conformità; nel caso in cui il Fornitore non rispetti il termine sopra fissato, gli sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista per ritardi della consegna sino alla data in cui la fornitura non risulterà pienamente conforme;

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



- qualora la non conformità rilevata non consenta l'utilizzo del container o anche di solo una delle macchine installate, gli stessi saranno considerati come non consegnati e la penale prevista per ritardi della consegna sarà applicata dall'accertamento di non conformità sino alla data in cui la fornitura non risulterà pienamente conforme.

Resta inteso che, nel caso in cui il ritardo nella consegna si protragga per oltre 10 giorni, l'Amministrazione potrà provvedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., all'immediata risoluzione contrattuale dell'Appalto Specifico e/o dell'Accordo Quadro e all'esecuzione delle attività residue a mezzo di Impresa terza, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente, senza che lo stesso abbia più nulla a pretendere.

Resta ferma la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose e persone a fronte dei suddetti inadempimenti. Si precisa che i giorni sono da intendersi solari.

### **13 CERTIFICAZIONI**

Le caratteristiche tecniche dei container ad uso lavanderia e delle macchine installate, come richiesto dal presente Capitolato Tecnico, devono essere garantite dal Fornitore tramite le certificazioni previste dalle norme vigenti del settore.

All'atto dell'ultimazione della installazione, il Fornitore deve rilasciare all'Amministrazione, per ciascun Container installato:

- il certificato di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato;
- la certificazione di conformità degli impianti secondo quanto prescritto nel D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i.;
- la certificazione di ciascuna macchina installata.

Ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno potranno essere disposte verifiche, da parte di istituti specializzati, della sussistenza dei requisiti relativi alla fornitura, eseguite con oneri a carico del Fornitore.

### **14 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE**

#### **14.1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO**

Tutte le leggi, norme e disposizioni citate nel presente documento sono da considerarsi parte integrante dello stesso.

Le apparecchiature e gli impianti oggetto della fornitura devono essere conformi al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Tutti i materiali, i componenti, le attrezzature e le apparecchiature devono essere dotati di marchiatura CE, ove previsto.

#### **14.2 DOCUMENTI CONTRATTUALI**

I documenti che fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, da stipulare in sede di aggiudicazione, sono di seguito richiamati:

- Capitolato Tecnico – Allegato 2C

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



- Offerta Economica - Allegato 3C

#### **14.3 ONERI E OBBLIGHI DEL FORNITORE**

A illustrazione dell'Accordo Quadro, di cui il presente Capitolato Tecnico costituisce allegato, si precisa quanto segue.

Il Fornitore deve garantire la completezza e l'omogeneità della fornitura e deve pertanto farsi carico dell'efficienza dei servizi richiesti.

E' compito del Fornitore gestire il suo operato nei tempi e nei modi definiti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento e ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché a evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Di conseguenza, il Fornitore resta automaticamente impegnato a:

- liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell'Esecuzione;
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Direttore dell'Esecuzione, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi all'Amministrazione;
- utilizzare, per le attività dell'Appalto Specifico, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti, munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione;
- dotare tutti i lavoratori dipendenti e autonomi presenti in cantiere, ai sensi della L. 248/2006, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

Oltre a quanto previsto nell'Accordo Quadro, sono a carico del Fornitore i seguenti oneri, gli obblighi e le relative spese derivanti dai servizi appaltati e che si intendono compensati nel prezzo dell'appalto:

- a) le spese di trasporto, carico/scarico, movimentazione, installazione, smontaggio e ritiro a fine noleggio;
- b) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei container, nonché delle macchine installate;
- c) le spese per l'adozione nell'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di altre Amministrazioni e di terzi eventualmente coinvolto nei lavori oggetto del presente appalto, in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e nel D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., restando unico responsabile in merito sollevando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione e il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza delle

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



prestazioni. Il Fornitore deve inoltre garantire il rispetto delle vigenti normative in materia antinfortunistica;

- d) l'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura e di tutte le vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze sociali dei propri dipendenti;
- e) la responsabilità in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- f) la comunicazione tempestiva all'Amministrazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura della ditta e negli organismi tecnici e amministrativi;
- g) la stipula di polizze assicurative RCT, RCO, Responsabilità civile professionale e Responsabilità civile prodotti secondo quanto previsto nel contratto;
- h) la pulizia finale dei container alla consegna.

Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore ha tenuto debito conto nello stabilire il prezzo offerto in fase di gara.

## **15 SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE**

### **15.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. deve:

- a) provvedere affinché il proprio personale che eseguirà la fornitura di cui al presente Capitolato Tecnico abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (a es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto della fornitura di cui al presente Capitolato Tecnico.

### **15.2 INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI**

L'Amministrazione, attraverso persona idonea (Direttore dell'Esecuzione o altri da lui espressamente incaricati), deve fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato a operare e in relazione all'attività oggetto di Appalto Specifico, ciò per consentire al Fornitore l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione all'attività da svolgere.

Il Fornitore si impegna inoltre a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti, le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico





### **15.3 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)**

A integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, il Fornitore è tenuto a predisporre un Piano di Sicurezza ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in riferimento a ciascun campo presso cui avverrà l'installazione dei container ad uso lavanderia. Il Fornitore, ove necessario, dovrà redigere prima dell'inizio delle attività il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Copia del Piano Operativo di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza e ai Rappresentanti dei Lavoratori del Fornitore, nonché al Direttore dell'Esecuzione, almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività relative al contratto. Durante l'esecuzione dell'appalto, il Direttore dell'Esecuzione verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) redatto dall'Amministrazione.

### **15.4 ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE**

Fatte salve le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi e/o delle forniture, deve osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed è tenuto a impiegare materiale di ottima qualità e appropriato agli impieghi.

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione – presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle forniture ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l'esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

Il Fornitore deve possedere e mantenere attivi e funzionanti un recapito telefonico fisso e mobile, un indirizzo di posta elettronica, un telefax e tutto quanto previsto per i collegamenti con l'Amministrazione.

### **15.5 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

E' possibile erogare le prestazioni e le attività inerenti l'esecuzione delle forniture oggetto del contratto, anche di notte e/o nei giorni festivi, senza che il Fornitore possa vantare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.

### **15.6 GARANZIE**

Il Fornitore garantisce che i container e le macchine forniti nell'ambito dell'appalto siano delle migliori qualità esistenti in commercio, possiedono le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, nonché dalla direttiva macchine, e corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato Tecnico.

### **15.7 MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO**

Il Fornitore deve utilizzare mezzi e attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita

---

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN TRE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – LOTTO 3 - NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI

Allegato 2C – Capitolato Tecnico



documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa macchine e di aver provveduto a eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso officine specializzate.