

## APPENDICE 5 AL CAPITOLATO TECNICO

# AUDIT PRESTAZIONALE SUL PROTOTIPO

ID 1290



## VERIFICHE PRESTAZIONALI DA ESEGUIRSI SU PROTOTIPO

Al fine di verificare la rispondenza del manufatto offerto ai livelli previsti dal capitolato prestazionale e la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente nell'offerta tecnica, i concorrenti aggiudicatari provvisori dell'Accordo Quadro dovranno realizzare presso il proprio stabilimento, preliminarmente all'aggiudicazione definitiva, un prototipo della Soluzione Abitativa offerta per la categoria dimensionale da 40 mq.

In particolare saranno verificati :

1. i tempi dichiarati di montaggio della S.A.E.;
2. le fasi di smontaggio e rimontaggio dichiarate nel “Manuale di montaggio/smontaggio”;
3. l'effettivo riutilizzo delle componenti elementari dichiarate riutilizzabili ed evidenziati nel “Repertorio dei componenti/elementi riutilizzabili e non” e nel “Manuale di montaggio/smontaggio” che fanno parte integrante del Progetto esecutivo delle SAE allegato all' Offerta tecnica;
4. la superficie netta offerta;
5. la tenuta all'aria mediante Blower Door Test con rapporto secondo UNI EN 13829;
6. l'isolamento acustico mediante prove specifiche di misurazione dell'isolamento per via aerea degli elementi di facciata secondo UNI EN ISO 140-5.

Pertanto i concorrenti aggiudicatari provvisori, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di verifica del prototipo da parte della Consip S.p.A., dovranno approntare, a propria cura e spese presso il proprio stabilimento di produzione, il prototipo della Soluzione Abitativa in Emergenza offerta per la categoria dimensionale da 40 mq, completa di impianti tecnologici.

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di verifica del prototipo, il concorrente dovrà comunicare alla Consip S.p.A. il nominativo e i recapiti dell'Ente di Certificazione accreditato che, a spese del concorrente, eseguirà le suddette verifiche e a cui la Commissione invierà il modello di “Rapporto di Audit prestazionale sul prototipo” con i valori degli indicatori prestazionali da sottoporre a verifica.



Terminata la realizzazione del prototipo entro il termine prescritto, il concorrente comunicherà a Consip, a mezzo fax, con un anticipo di almeno 24 ore, la data di inizio delle operazioni di verifica da iniziarsi entro e non oltre 5 gg naturali e consecutivi dalla data di ultimazione del prototipo.

Al termine delle operazioni di verifica, da ultimarsi entro non oltre 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di verifica, l'Ente di certificazione dovrà redigere il "Rapporto di audit prestazionale sul prototipo" (Appendice 6 al Capitolato Tecnico) e provvedere all'invio dello stesso alla Consip S.p.A., presso via Isonzo 19/e - 00198 ROMA, anticipandolo a mezzo fax entro due giorni dal termine delle operazioni di verifica.

Al fine di agevolare le operazioni di verifica di cui ai punti 1. e 2. sopra elencati, il concorrente è tenuto ad applicare, durante le fasi di smontaggio e alla presenza del certificatore, su tutti i componenti/elementi indicati come riutilizzabili, simboli o codici di riconoscimento, mediante punzonatura o etichettatura adesiva, che dovranno essere validati dallo stesso certificatore.